

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE QUISAPINCHA
VIALIDAD RURAL EN CONVENIO CON EL HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 2014.
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

COMISIÓN: OBRAS PÚBLICAS

COORDINADOR RESPONSABLE: SR. ALEJANDRO CHUQUIANA

OBJETIVO:	REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES COMUNITARIOS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN POBRE RURAL A SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTIVIDADES GENERADORAS DE INGRESOS, CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
------------------	---

RESULTADOS FINALES PROPUESTOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GRADO DE CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PARA OBTENER LOS LOGROS			LOGROS OBTENIDOS	
			DIFICULTAD	DIFICULTAD INTERNA	DIFICULTAD EXTERNA		
Vía Plaza Central comunidad de Cachilvana Grande	En convenio con el Honorable Gobierno Provincial asfaltar la vía rural desde la Plaza Central hasta la comunidad de Cachilvana Grande	2100 metros, ensanchado a 6 metros, colocada la base calzada asfáltica de 6 metros. De ancho, cunetas y bordillos casco central.	Falta de coordinación entre niveles de gobierno	Débil empoderamiento de la obra por el GAD Parroquial.	Desconocimiento de las competencias de los distintos niveles de gobierno.	Trazo de la vía arreglado Ensanche de la vía a 6 m. Construidos pases de agua Primera capa de lastre base y afirmado.	50%
Calles de la comunidad de Santa Rosapamba	En convenio con el Honorable Gobierno Provincial asfaltar calles de la comunidad de Santa Rosapamba	1650 metros, calzada asfáltica de 6 metros de ancho con cunetas.	Falta de colaboración de los moradores de la comunidad.	Descoordinación.	Intereses particulares.	Ensanche de la vía Pasos de agua Inicio de tendido de la primera capa de material pétreo y afirmado.	30%
Vía secundaria de Quesera a desvío Pucará Chico, comunidad	En convenio con el Honorable Gobierno Provincial empedrar la vía vecinal desde la Quesera	600 metros de empedrados con cunetas y 4,50 metros de ancho.	Falta de colaboración de los moradores.	Descoordinación.	Intereses particulares	Ensanche, tendido de material pétreo , empedrado de un 50% de la totalidad.	50%

Ambayata	hasta el desvío a Pucará Chico en la comunidad de Ambayata.						
Vía secundaria de Illagua Chico sector de Pucará, comunidad Illagua Chico	En convenio con el Honorable Gobierno Provincial empedrar la vía vecinal desde Illagua Chico hasta el sector de Pucará en la comunidad de Illagua Chico.	1100 metros por 4,50 de ancho con cunetas.	Falta de colaboración de los moradores.	Descoordinación.	Intereses particulares	Se ha iniciado el empedrado, unos 200 m.	50%
Calguasig Grande a Guaratico. Comunidad Calguasig Grande.	En convenio con el Honorable Gobierno Provincial empedrar la vía vecinal desde Calguasig Grande hasta Guaratico en la comunidad de Calguasig Grande.	1100 metros por 4,50 metros de ancho con cunetas	Falta de colaboración de los moradores.	Descoordinación.	Intereses particulares	La obra está empedrada, se está concluyendo la construcción de las cunetas.	90%

CONCLUSIONES:	<p>Estas obras buscan de beneficiar a las comunidades y a los productores de bienes y servicios, a la vez que facilitan la salida de los productos de zona a los principales mercados de la provincia y el país.</p> <p>Por otro lado la vía Quisapincha centro –Cachilvana Grande completa el anillo vial inter comunidades.</p> <p>Mejora el avalúo de las propiedades y contribuye a bajar los altos niveles de pobreza.</p>
RECOMENDACIONES:	<p>Ver a la vialidad rural más que una obra suntuaria, verlas como una herramienta de la lucha contra la pobreza.</p> <p>Hacer conciencia a los moradores sobre la necesidad de apoyar al mantenimiento de las vías, talud y cunetas.</p> <p>Más que asfaltos se necesita empedrados de las vías secundarias comunitarias.</p>

Presentado por:

Sr. Alejandro Chuquiana